

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO**

**Obra:** REF. E READ. PRÉDIO DA ANTIGA RODOVIÁRIA

**Área:** 284,59 m<sup>2</sup>

**Local:** FLOR DO SERTÃO

**Referência de Preço:** O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - OUTUBRO de 2023 (sem desoneração)  
CUB referente ao mês de Dezembro/2023 = R\$ 2.752,67

**BDI Adotado:** 22,50%

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.146,76	0,37%	R\$ 2.146,76	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 23.959,58	4,12%	R\$ 23.959,58	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 13.779,97	2,37%	R\$ 13.779,97	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 112.403,48	19,34%	R\$ 16.860,52	15,00%	R\$ 56.201,74	50,00%	R\$ 39.341,22	35,00%	R\$ -		R\$ -	
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 61.722,31	10,62%	R\$ -		R\$ 37.033,38	60,00%	R\$ 18.516,69	30,00%	R\$ 6.172,23	10,00%	R\$ -	
6	COBERTURA	R\$ 76.377,19	13,14%	R\$ -		R\$ -		R\$ 22.913,16	30,00%	R\$ 53.464,03	70,00%	R\$ -	
7	ESQUADRIAS	R\$ 58.220,79	10,02%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 53.561,81	9,22%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 10.712,36	20,00%	R\$ 21.424,72	40,00%
9	PISOS	R\$ 48.380,69	8,33%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 33.866,49	70,00%
10	PINTURA	R\$ 27.344,87	4,71%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 31.733,75	5,46%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ 22.213,62	70,00%	R\$ -	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.821,60	0,83%	R\$ -		R\$ 4.821,60	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220v	R\$ 58.334,24	10,04%	R\$ -		R\$ -		R\$ 11.666,85	20,00%	R\$ -		R\$ 23.333,70	40,00%
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 165,23	0,03%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 8.188,10	1,41%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>Total Parcial</b>				R\$ 56.746,84	9,76%	R\$ 98.056,73	16,87%	R\$ 92.437,92	15,91%	R\$ 92.562,25	15,93%	R\$ 78.624,91	13,53%
<b>Total Acumulado</b>		<b>R\$ 581.140,38</b>		<b>R\$ 56.746,84</b>	9,76%	<b>R\$ 154.803,57</b>	26,64%	<b>R\$ 247.241,48</b>	42,54%	<b>R\$ 339.803,73</b>	58,47%	<b>R\$ 418.428,64</b>	72,00%

Flor do Sertão, 4 de dezembro de 2023

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859  
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento

**PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO**

**Obra:** REF. E READ. PRÉDIO DA ANTIGA RODOVIÁRIA

**Área:** 284,59 m<sup>2</sup>

**Local:** FLOR DO SERTÃO

**Referência de Preço:**

O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - OUTUBRO de 2023 (sem desoneração)  
CUB referente ao mês de Dezembro/2023 = R\$ 2.752,67

**BDI Adotado: 22,50%**

**CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO**

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 6		Mês 7		Mês 8		Mês 9		Mês 10	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 2.146,76	0,37%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
2	REMOÇÕES E DEMOLIÇÕES	R\$ 23.959,58	4,12%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
3	FUNDAÇÕES	R\$ 13.779,97	2,37%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
4	SUPERESTRUTURA	R\$ 112.403,48	19,34%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
5	PAREDES E PAINÉIS	R\$ 61.722,31	10,62%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
6	COBERTURA	R\$ 76.377,19	13,14%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
7	ESQUADRIAS	R\$ 58.220,79	10,02%	R\$ -		R\$ 58.220,79	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
8	REVESTIMENTOS	R\$ 53.561,81	9,22%	R\$ 21.424,72	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
9	PISOS	R\$ 48.380,69	8,33%	R\$ 14.514,21	30,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
10	PINTURA	R\$ 27.344,87	4,71%	R\$ -		R\$ 27.344,87	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
11	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 31.733,75	5,46%	R\$ 9.520,12	30,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
12	IMPERMEABILIZAÇÃO	R\$ 4.821,60	0,83%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
13	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 220v	R\$ 58.334,24	10,04%	R\$ 23.333,70	40,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -		R\$ -	
14	PREVENTIVO DE INCÊNDIO	R\$ 165,23	0,03%	R\$ -		R\$ 165,23	100,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
15	SERVIÇOS DIVERSOS	R\$ 8.188,10	1,41%	R\$ 2.456,43	30,00%	R\$ 5.731,67	70,00%	R\$ -		R\$ -		R\$ -	
<b>Total Parcial</b>				R\$ 71.249,18	12,26%	R\$ 91.462,56	15,74%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%	R\$ -	0,00%
<b>Total Acumulado</b>		<b>R\$ 581.140,38</b>		<b>R\$ 489.677,82</b>	<b>84,26%</b>	<b>R\$ 581.140,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 581.140,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 581.140,38</b>	<b>100,00%</b>	<b>R\$ 581.140,38</b>	<b>100,00%</b>

Flor do Sertão, 4 de dezembro de 2023

ENG° RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859  
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento