

PREFEITURA MUNICIPAL DE FLOR DO SERTÃO

Obra: BARRACÃO PRÉ MOLDADO COM COBERTURA METÁLICA

Área: 2100,00 m²

Local: FLOR DO SERTÃO

Referência de Preço: O valor de materiais e mão de obra foram obtidos através da tabela SINAPI/SC - Fevereiro de 2023 (sem desoneração)

BDI Adotado: 22,55%

CUB referente ao mês de Março/2023 = R\$ 2.671,09

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Item	Descrição	Total (R\$)	% Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3		Mês 4		Mês 5	
				Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%	Valor (R\$)	%
1	MOVIMENTO DE TERRA	-	0,00%	-	100,00%	-		-		-		-	
2	INFRAESTRUTURA	35.738,55	6,45%	35.738,55	100,00%	-		-		-		-	
3	SUPERESTRUTURA	41.912,17	7,56%	-		41.912,17	100,00%	-		-		-	
4	COBERTURA	476.696,14	85,99%	-		238.348,07	50,00%	238.348,07	50,00%	-		-	
Total Parcial				35.738,55	6,45%	280.260,24	50,56%	238.348,07	43,00%	-	0,00%	-	0,00%
Total Acumulado		554.346,86		35.738,55	6,45%	315.998,79	57,00%	554.346,86	100,00%	554.346,86	100,00%	554.346,86	100,00%

Flor do Sertão, 4 de abril de 2023

ENGº RODRIGO ALENCAR BOLL CREA/SC 1615859
Assinatura do Responsável Técnico pelo orçamento