

AVALIAÇÃO PRÉVIA DE BARRACÃO

Diante de vistoria realizada para fornecimento de termo de entrega provisória de obra, atesto que o BARRACÃO PRÉ-MOLDADO COM COBERTURA METALICA DE AREA TOTAL DE 2.100 M² NA AREA INDUSTRIAL DO MUNICÍPIO DE FLOR DO SERTÃO que foi licitado por meio do Processo Licitatório N.º1038/2023 e Contrato Administrativo N.º051/2023, foi executado conforme projetos fornecidos pela municipalidade, sendo todos os critérios atendidos, com estrutura em pré-moldados e metálica de cobertura em perfeita estabilidade e funcionamento, bem como calhas, sistema de cobertura e afins, tendo a edificação de 2.100m², nos moldes em que se encontra, avaliada em R459.000,00. Ainda no decorrer das obras foram executadas melhorias em solo, deixando o mesmo perfeitamente nivelado, estando a edificação apta a ser concedida a uso, pois se encontra com os requisitos determinados em projetos todos atendidos, sendo que após a concessão do mesmo melhorias e obras de complementação como fechamento lateral, pisos, sanitários, divisórias, instalações hidráulicas e elétricas bem como outras melhorias que sejam necessárias, estando a cargo da empresa que fará utilização da estrutura, conforme sua necessidade.

Sem mais para o momento, atesto serem verídicas as informações.

Flor do Sertão, 16 de Agosto de 2023.

Rodrigo Alencar Boll
Engenheiro Civil – CREA/SC 161.585-9
Município de Flor do Sertão/SC