ORÇAMENTO GLOBAL

MUNICÍPIO **FLOR DO SERTÃO- SC**
PROJETO **PAVILHÃO INDUSTRIAL**
LOCAL **LINHA GUARANÍ - ÁREA INDUSTRIAL**
ÁREA **625,00 m²**

BDI = ,00 %

Item	Código SINAPI	Custo R$ SINAPI	Discriminação	Quant.	Un	Custo (R$)	Valor total (R$)	Total (R$)
1			**SERVIÇOS INICIAIS**					
1.1	99059 S.	R$ 30,00	Locação convencional de obra, utilizando gabaritos de tábuas corridas pontaletadas à cada 2m	70,00	m	R$ 30,00	R$ 2.100,00	
			Total do item.....				**R$**	**2.100,00**
2			**FUNDAÇÃO EM SAPATAS**					
2.1	83338 S.	R$ 2,11	Escavação mecânica a céu aberto com escavadeira hidráulica	120,96	m³	R$ 2,11	R$ 255,23	
2.2	97083 S.	R$ 2,39	Compactação mecânica de solo com compactador de solos à percussão	50,63	m²	R$ 2,39	R$ 121,01	
2.3	95241 S.	R$ 20,93	Lastro de concreto, espessura 5 cm, preparo mecânico, inclusos - Lançamento e Adensamento	50,63	m²	R$ 20,93	R$ 1.059,69	
2.4	92266 S.	R$ 48,00	Fabricação de formas para COLARINHO em chapa de madeira compensada plastificada E = 18 mm	113,38	m²	R$ 48,00	R$ 5.442,24	
2.5	92720 S.	R$ 360,00	Concretagem, fck 25 Mpa, com uso de bomba em edificações - Lançamento, Adensamento e Acabamento	25,67	m³	R$ 360,00	R$ 9.241,20	
2.6	92760 S.	R$ 8,70	Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de **6.3 mm -** montagem	728,00	Kg	R$ 8,70	R$ 6.333,60	
2.7	92762 S.	R$ 6,80	Armação de pilar ou viga de uma estrutura de concreto armado utilizando aço CA-50, diâmetro de **10.0 mm -** montagem	587,00	Kg	R$ 6,80	R$ 3.991,60	
2.8	93361 S.	R$ 8,50	Reaterro mecanizado de vala com compactação	101,91	m³	R$ 8,50	R$ 866,24	
			Total do item.....				**R$**	**27.310,81**
3			**SUPERESTRUTURA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO + COBERTURA**					
			ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO - VIGAS; PILARES; BRAÇOS					
3.1	Composição 02	R$ 2.285,03	Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem - **PILARES + CONSOLES**	32,31	m³	R$ 2.285,03	R$ 73.829,32	
3.2	Composição 03	R$ 2.253,99	Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem, Ligação com barra de aço + mastique para acabamento - **VIGAS**	15,03	m³	R$ 2.253,99	R$ 33.877,47	
3.3	Composição 04	R$ 2.638,53	Concreto Pré-Moldado 30 Mpa, Fabricação e Montagem, Ligação com barra de aço + mastique para acabamento - **BRAÇOS DE COBERTURA**	13,20	m³	R$ 2.638,53	R$ 34.828,60	
3.4	92796 S.	R$ 4,20	Tirante em aço barra 16mm	237,00	Kg	R$ 4,20	R$ 995,40	
3.5	95952 S.	R$ 1.482,90	Concreto armado Fck 25 MPa para Laje	1,00	m³	R$ 1.482,90	R$ 1.482,90	
			COBERTURA METÁLICA - TERÇAS + COMPLEMENTOS					
3.6	Composição 01	R$ 35.529,86	Estrutura Metálica (Terças + complemtnos) - Fornecimento; Fundo preparados; Pintura, Transporte; Montagem;	1,00	und	R$ 35.529,86	R$ 35.529,86	
			Total do item.....				**R$**	**180.543,55**
4			**FECHAMENTO EM TELHA ALUZINCO**					
4.1	Composição 05	R$ 19.897,75	Estrutura Metálica para fixação da telha em aço zincado nos beirais; laterais e oitões	1,00	und	R$ 19.897,75	R$ 19.897,75	
4.2	94213 S.	R$ 40,00	Telhamento com telha de aço/aluminio trapezoidal TP 40 e = 0.5 mm, com até duas águas, incluso içamento e fixação	384,89	m²	R$ 40,00	R$ 15.395,60	
			Total do item.....				**R$**	**35.293,35**
			TOTAL GERAL DA OBRA.....				**R$**	**245.247,71**

Maravilha (SC), 05 de Agosto de 2020.

S = Tabela SINAPI (Sintética)
S. Reg = Tabela SINAPI (Sintética) Regional
I = Tabela SINAPI (Insumos)

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2020.08.06 13:39:23 -03'00'

Rafael Cassol Basso
Engenheiro Civil - **Amerios** - CREA/SC 112.213-2

Observações:
- O valor do material e mão de obra foi obtida através da tabela do SINAPI - JUNHO/2020.
- CUB de referência: Agosto/2020 = R$ 1.974,30
- Custo total da obra = 124,22 CUB 's
- O BDI considerado foi de 0,00 %