COMPOSIÇÃO Nº 02

CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - PILARES + CONSOLES - CONSIDERANDO ARMADURA DE PROJETO

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI / JUNHO - 2020	TOTAL
COMPOSIÇÃO	92791	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 5.0 mm	Kg	4,15	R$ 6,30	R$ 26,15
COMPOSIÇÃO	92792	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 6.3 mm	Kg	24,17	R$ 6,20	R$ 149,85
COMPOSIÇÃO	92793	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 8.0 mm	Kg	0,00	R$ 6,10	R$ -
COMPOSIÇÃO	92794	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 10.0 mm	Kg	0,00	R$ 5,70	R$ -
COMPOSIÇÃO	92795	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 12.5 mm	Kg	4,30	R$ 4,75	R$ 20,43
COMPOSIÇÃO	92796	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 16.0 mm	Kg	49,74	R$ 4,60	R$ 228,80
COMPOSIÇÃO	92797	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 20.0 mm	Kg	135,16	R$ 5,30	R$ 716,35
COMPOSIÇÃO	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	R$ 320,00	R$ 336,00
COMPOSIÇÃO	92264	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	8,14	R$ 80,00	R$ 651,20
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M	CHP	0,50	R$ 105,00	R$ 52,50
COMPOSIÇÃO	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - Considerado 50 Km	TxKM	200,00	R$ 0,35	R$ 70,00
INSUMOS	4750	PEDREIRO	H	2,00	R$ 17,61	R$ 35,22
INSUMOS	6111	SERVENTE	H	2,00	R$ 12,34	R$ 24,68
					∑ TOTAL	**R$ 2.285,03**

CONCRETO	32,31 m³	
AÇO		
diâm. 5.0 mm	134,00 Kg	**4,15 Kg/m³**
diâm. 6.3 mm	781,00 Kg	**24,17 Kg/m³**
diâm. 8 mm	0,00 Kg	**0,00 Kg/m³**
diâm. 10 mm	0,00 Kg	**0,00 Kg/m³**

diâm. 12.5 mm	139,00 Kg	**4,30 Kg/m³**
diâm. 16.0 mm	1607,00 Kg	**49,74 Kg/m³**
diâm. 20 mm	4367,00 Kg	**135,16 Kg/m³**
FORMAS	263,00 m²	**8,14 m²/m³**

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902

Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2020.08.06 13:40:05 -03'00'