COMPOSIÇÃO Nº 04

CONCRETO PRÉ-MOLDADO 30 MPA FABRICAÇÃO E MONTAGEM - BRAÇOS DE COBERTURA - CONSIDERANDO ARMADURA DE PROJETO

FUES	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFICIENTE	SINAPI / JUNHO - 2020	TOTAL
COMPOSIÇÃO	92791	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 5.0 mm	Kg	25,61	R$ 6,30	R$ 161,34
COMPOSIÇÃO	92793	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 8.0 mm	Kg	0,00	R$ 6,10	R$ -
COMPOSIÇÃO	92794	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 10.0 mm	Kg	14,32	R$ 5,70	R$ 81,62
COMPOSIÇÃO	92795	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 12.5 mm	Kg	79,17	R$ 4,75	R$ 376,06
COMPOSIÇÃO	92796	Corte e Dobra de aço CA- 50, diâmetro de 16.0 mm	Kg	79,62	R$ 4,60	R$ 366,25
COMPOSIÇÃO	94966	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)- PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,05	R$ 320,00	R$ 336,00
COMPOSIÇÃO	92266	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_12/2015	M2	16,29	R$ 70,00	R$ 1.140,30
COMPOSICAO	5928	GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6.200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL DE 9,70 M	CHP	0,80	R$ 105,00	R$ 84,00
COMPOSIÇÃO	72840	TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO CARROCERIA 9 T, RODOVIA PAVIMENTADA - Considerado 50 Km	TxKM	180,00	R$ 0,35	R$ 63,00
INSUMOS	4750	PEDREIRO	H	1,00	R$ 17,61	R$ 17,61
INSUMOS	6111	SERVENTE	H	1,00	R$ 12,34	R$ 12,34
					∑ TOTAL	R$ 2.638,53

CONCRETO	13,20 m³	
AÇO		
diâm. 5.0 mm	338,00 Kg	**25,61 Kg/m³**
diâm. 8 mm	0,00 Kg	**0,00 Kg/m³**
diâm. 10 mm	189,00 Kg	**14,32 Kg/m³**
diâm. 12.5 mm	1045,00 Kg	**79,17 Kg/m³**
diâm. 16.0 mm	1051,00 Kg	**79,62 Kg/m³**
FORMAS	215,00 m²	**16,29 m²/m³**

RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902

Assinado de forma digital por RAFAEL CASSOL BASSO:07236933902
Dados: 2020.08.06 13:40:47 -03'00'